

ACTA DE REUNIÓN

Empresa Pública de
Gestión de Residuos
EMGIRS

No.

014

TEMA

Avance de Obra - Remodelación Escuela Enrique Gaugotera.

En reunión celebrada el

año		mes		día	
20	23	0	4	2	4




se trataron los siguientes temas:

Puntos tratados en la reunión:

- Revisión de enlucidos Vertical interior Mortero 1:3 con Malla Nervometal, se observa un grupo de 7 personas para esta actividad, se recomienda al contratista evaluar el porcentaje de avance ejecutado con el programado para esta actividad; de ser el caso, considerar ingresar otro grupo de trabajo para enlucidos.
- Verificar todas las instalaciones eléctricas programadas que conducen al centro de carga bifásico
- Se observa instalada toda la periferia metálica estructural de cubierta instalada, en los próximos días se instalará la cubierta de PVC.
- Revisar cantidades de obra para masillado de piso.
- Personal con EPP's en buen estado, se observa algunos trabajadores sin guantes de protección, se recomienda verificar su uso antes de iniciar las actividades designadas.

ACUERDOS / OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

- Conjuntamente con el Residente de obra se hace un recorrido verificando las actividades realizadas y programadas de avance de obra, se recomienda: Evaluar avance de obra en enlucidos, revisar red de instalación eléctrica, revisar cantidades de obra para masillado de pisos
- Planilla de Avance N°1 contratista ingresa a Fiscalización, Fiscalización se encuentra en revisión para su aprobación. Como parte del acompañamiento y asesoramiento necesario
- a la Comunidad, la EMGIRS EP brinda constante monitoreo para que se realice de una manera adecuada el proceso de contratación Pública MCO - CBI - 006 - 2022 y CDC - CBI - 007 - 2022 entre el Comité barrial de Itulachi y los contratistas.

N.º	NOMBRE / ASISTENTES	COMUNIDAD / ÁREA	CARGO	FIRMA
1	Cristhuan Cortez	EMGIRS EP	Analista RSEC. Administrador Convenio	
2	Xavier Pico	Contratista	Residente	
3	Alyandro Cordero	EMGIRS EP	Coord. RSEC	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				